

Vigerslev Sogn
Kirkegårdsudvalg.
Orientering til menighedsrådsmøde
Møde d. 18.05.20
Præstegården

Deltagere: Kaj Jensen, Morten Aarup-Christensen, Helle Madsen, Greta Kaltoft, Hans Sørensen, Kumar Paul og Vagn Andersen.

1. Indvendig renovering af Langesø Skovkapel.

Økonomi: Provstiudvalget skal bevilge den fulde finansiering.

Provstiudvalget er i udgangspunktet positive overfor projektet. Provstiudvalget har ikke udmeldt hvornår de vil finansiere projektet.

2. Langesø Kirkegård udvidelse.

Økonomi: Der er opsparet 240.625 kr. til formålet.

Hæk og træer er fjernet, toilet flyttet og septiktank opgravet. Tanken er meget rusten og erstattes af ny fibertank ca. kr. 15.000 + moms er bevilget.

Under nedgravning af ny septiktank blev vandledning beskadiget og efterfølgende repareret af entreprenør. Det blev herunder konstateret, at hovedstophane skal skiftes idet den er rustet fast. Helle kontakter vandværk da hanen er deres ejendom.

3. Renovering af Graverhus og flytning af værksted.

Økonomi: Der er opsparet 324.455 kr. til formålet, hvilket kun dækker en delvis finansiering.

Projektet er opdelt i 3 etaper og omfatter end videre ny maskin- og værkstedsbygning og materialplads. For at tilvejebringe de nødvendige kvadratmeter i graverbygningen til velfærdsforanstaltninger og møderum skal værkstedet flyttes til en placering ved maskinhuset.

Etape 1. Udflytning af værksted til container ved maskinhus som vist i forslag af 13.12.2019.

Skønnet budget 168.750,00 kr. inkl. moms som vi kan finansiere fuldt ud via opsparede midler til formålet.

Etape 2. Ombygning af graverbygning som vist i forslag af d. 6.09.2019.

Skønnet budget 1.312.500,00 kr. inkl. moms som vi kan medfinansiere med ca. 150.000,00 kr. inkl. moms via opsparede midler til formålet.

Etape 3. Opførelse af ny maskin- og værkstedsbygning og materialplads som vist i forslag af d. 16.09.2019. Skønnet budget 1.526.250,00 kr. inkl. moms som vi ikke har midler til at medfinansiere, endsige mulighed for at opspare til.

Etape 1 udføres i år, etape 2 udføres primo - medio 2021. Etape 3 udføres i 2022-2023 evt. senere.

Projekt er fremsendt d. 25.02.20 til behandling i provstiudvalget.

Provstiudvalget kommer på besøg i Vigerslev tirsdag d. 2. juni mellem kl. 17 og 18.

4. Maskiner og materiel.

Økonomi: Der er opsparet 50.017 kr. til formålet

Det blev besluttet at anskaffe Husqvarna klipper.

Helle indhenter tilbud på gravekasse hos Dansand.

5. Renovering af Kørerlade udvendigt.

Økonomi: Der er opsparet 37.200 kr. til formålet. Der overføres midler fra kalkning i Vigerslev.

Tømrer arbejdet opstartes ca. uge 21 med en ramme på kr. 25.000 inkl. moms.

Murerarbejdet afventer tømrer

Malertilbud fra Dansk Kirkekalk undersøges nærmere for at tydeliggøre omfang.

6. Dige renovering projekt Vigerslev Kirkegård.

Økonomi: Der er opsparet 128.000 kr. til formålet.

Der afholdes møde med anlægsgartner Jacob Sørensen og kirkegårds konsulent Fanny Møller d. 28.05.20 kl. 9:00 på Vigerslev Kirkegård for at sikre den rette tilbudsgivning. Første etape ønskes udført i år.

7. Fremtidig strategi for indretning af Vigerslev Kirkegård med baggrund i ændrede begravelses mønstre.

Økonomi: Der er opsparet 41.400 kr. til etablering af afløb for overfladevand, øvrige tiltag forsøges afholdt over driften.

På næste møde foretages besigtigelse på kirkegården med fokus på:

- Bevaringsværdige gravsteder
- Identificering af gravsten der skal sikre mod at vælte.
- Flytning af gange og gravsteder
- Forslag til ny indretning af sløjfede gravsteder (ideer til kirkebladet)
- Erstatning af trælåge mod gl. præstegård med mur.
- Etablering af afløb for overfladevand.

- Brandtoft kirkegårdssystem, opretning og indtastning af data.

8. Parkering omkring Langesø Skovkapel.

Økonomi: Der er ikke opsparet midler til formålet, finansieres over driften

Der blev foretaget besigtigelse af områder for parkering. Kaj aftaler fjernelse af stubbe samt planering af berørte områder med skovfoged. Overslag 25.000 kr.

9. Flagermus gener i Langesø Skovkapel.

Økonomi: Der er ikke opsparet midler til formålet, skal finansieres over driften.

Der resterer at tætne indvendigt langs loftkant mod vægge.

10. Varmeanlæg Vigerslev og Langesø.

Langesø, el-ovn under bænk i højre side afgiver generende lyde.
Hvem skal have adgang til varmestyring ud over Helle? Afklares senere.
Varmestyringspanel i køreladen er udskiftet.

11. Bænke.

Økonomi: Frie midler fra 2019 er disponeret til formålet.

Ordre på 10 bænke er afgivet d. 13.05.20 samlet pris kr. 93.500 inkl. moms

Bænke foran Langesø kapel søges sponsoreret af lokale håndværkere.

12. Glamlemmer i Vigerslev Kirke

Økonomi: undersøges nærmere

Der skal følges op på installering af automatisk lukning. Vagn finder en leverandør.

13. Fejl- og mangellister fra sidste byggesyn.

Der skal følges op på disse.

14. Kalkning indvendigt Vigerslev Kirke

Økonomi: Der er opsparet 127.000 til formålet

Beløbet overføres til andre formål idet beløbet på ingen måde dækker formålet.

15. P-plads ved Vigerslev Kirke.

Økonomi: Der skal ansøges om midler til dette projekt.

Etape foran maskinhus er udført for de sidste midler af den nuværende opsparing.

Overslag for udførelse af resterende areal indhentes.

16. Etablering af afløb for tagvand fra Kirketag over kor.

Økonomi: Der er opsparet 41.400 til formålet

Vagn undersøger om der skal indhentes tilladelser hos stiftet.

Helle indhenter overslagspris for etablering af faskine samt ledninger fra nedløbsbrønde til denne.

Vagn Rokkjær Andersen.

Næste møde i kirkegårdsudvalget afholdes i august. (dato og tidspunkt aftales ved næste MR-møde)